

変更案は来年8月

総務・経済常任委員会レポート

第6回総務・経済常任委員会が10月7日に開催され、町民プール建設の進捗状況について事務調査を行いました。

オープンの計画変更 町民になぜ知らせない

質疑要旨

東出委員 プールのオープンが来年8月というのですが、また知内町にお願いするということですか。設計事務所と8回も協議を行っています。このことがオープンの遅れの原因になっているのですか。

また、プールの水槽は、補修して使うことになっていましたが、どのような経過で全面改修することになったのですか。
佐藤生涯学習課長 プールの水槽の損傷具合

いや配置計画により、実施設計の当初から全部を改修することにしました。変更点について説明の機会を逸したことは本当に反省しています。来年8月のオープン予定というところで、知内町の施設を借りるのか、営業期間の中でプール学習が可能なかについては、現時点ではまだ学校とつめていません。

東出委員 来年も知内町のお世話になるということは残念でなりません。町民プールは子どもだけではなく大人も使用するわけで、半月詰めることは可能だと思いますので、夏休み前にオープンできるように努力してください。

野村教育長 提示していた内容が変更になったことについて説明していただくことを、心からお詫びします。

今後、使用開始を少しでも早められるよう要望していききたいと考えています。

又地委員 設計委託業務が、なぜ2か月も延びたのかさっぱりわかりません。延びた原因は、保険金が確定していないということですか。

佐藤生涯学習課長 設計業務に、建築確認申請事務が入ったため実質、1か月の遅れが出ていると建築担当から聞いていますが、保険金が決まらなかつたことと工程の遅れとは直接関係ありません。

又地委員 保険金の決定の有無にかかわらず、全体的に遅れた原因は何ですか。3億円近いものを建てようとする中で、教育委員会と建築担当で常に密接に連携して予定を立てていると思いますが、どちらに原因があるのですか。

佐藤生涯学習課長 設計業務委託や入札事務を含め、当初の予定が甘かったと思っています。全体調整する中で、当方に責任があると思っています。

大野副町長 内容の変更について、十分な説明をしていなかったことについてお詫びします。

実施設計がまとまり、事業費が2億9000万円と当初より7000万円増えたことから、事業費の圧縮のために

時間が必要であり、定例会や先の臨時会に提案することができませんでした。

8月末までまとめることができず、大変申し訳なく思っています。
又地委員 保険金が減った時は、また見直しをするのですか。
大野副町長 約1億2500万円の起債申請をしており、保険金が確定していなくても実施に向けた予算提案を

考えています。

第5回臨時会 駅自由通路改修始まる

平成25年第5回木古内町議会臨時会が9月30日に開催されました。

議案は、JR北海道に3か年で総額2億1373万円をかけて木古内駅自由通路改築工事を行うための基本協定の締結と、水道事業の沈殿用薬品等の補正予算で、原案どおり可決しました。

